

## 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Passira  
 MUNICÍPIO: Passira  
 ESTADO: Pernambuco  
 OBRA: Pavimentação em paralelepípedos no Povoado de Pedra Tapada, na zona rural do município  
 Nº CONTRATO:  
 TABELA DE PREÇOS: BDI: 20,70%  
 DATA DE ELABORAÇÃO: 17/03/26  
 SINAPI S/ DES. (JUL/2025) 20,70%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONTRATO		MEDIÇÃO		ACUMULADO	
				QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1.0	Serviços preliminares								
1.1	ACQUIÇÃO E ASSENTAMENTO DA PLACA DE OBRA	M²	R\$ 408,21	6,00	R\$ 2.449,26	-	R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.449,26
					R\$ 2.449,26		R\$ 0,00		
2.0	Rua Principal - Continuação								
2.1	Movimento de Terra								
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	R\$ 0,66	1.277,00	R\$ 127.202,62		R\$ 16.938,09		R\$ 127.202,62
					R\$ 4.505,25		R\$ 673,84		R\$ 4.505,25
					R\$ 842,82	191,00	R\$ 126,06	1.277,00	R\$ 842,82
2.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	R\$ 14,34	255,40	R\$ 3.662,43	38,20	R\$ 547,78	255,40	R\$ 3.662,43
2.2	Pavimentação								
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 82,73	1.277,00	R\$ 105.646,21	191,00	R\$ 15.801,43	1.277,00	R\$ 105.646,21
2.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 45,96	371,00	R\$ 17.051,16	10,07	R\$ 462,82	371,00	R\$ 17.051,16
3.0	Rua da Escola								
3.1	Movimento de Terra								
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	R\$ 0,66	694,01	R\$ 66.831,46		R\$ 27.213,28		R\$ 66.831,46
					R\$ 2.448,47		R\$ 1.072,55		R\$ 2.448,47
					R\$ 458,05	304,01	R\$ 200,65	694,01	R\$ 458,05
3.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	R\$ 14,34	138,80	R\$ 1.990,42	60,80	R\$ 871,90	138,80	R\$ 1.990,42
3.2	Pavimentação								
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 82,73	694,01	R\$ 57.415,45	304,01	R\$ 25.150,75	694,01	R\$ 57.415,45
3.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 45,96	151,60	R\$ 6.967,54	21,54	R\$ 989,98	151,60	R\$ 6.967,54
					R\$ 64.382,99		R\$ 26.140,73		R\$ 64.382,99

Pat 003 | 0026



## 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PROBONENTE: Prefeitura Municipal de Passira  
 OBRA: Pavimentação em paralelepípedos no Povoado de Pedra Tapada, na zona rural do município  
 TABELA DE PREÇOS: SINAPI S/ DES. (JUL/2025)

MUNICÍPIO: Passira  
 ESTADO: Pernambuco  
 Nº CONTRATO: 17/03/26  
 BDI: 20,70%  
 DATA DE ELABORAÇÃO: 17/03/26

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	CONTRATO		MEDIÇÃO		ACUMULADO	
				QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
4.0	Rua Marlene Batista da Silva								
4.1	Movimento de Terra								
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	R\$ 0,66	576,00	R\$ 72.543,82	576,00	R\$ 72.543,82	576,00	R\$ 72.543,82
4.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	R\$ 14,34	115,20	R\$ 1.651,97	115,20	R\$ 1.651,97	115,20	R\$ 1.651,97
4.1.3	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	R\$ 396,17	5,00	R\$ 1.980,85	5,00	R\$ 1.980,85	5,00	R\$ 1.980,85
4.1.4	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	R\$ 93,24	5,00	R\$ 466,20	5,00	R\$ 466,20	5,00	R\$ 466,20
4.1.5	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	R\$ 34,04	200,00	R\$ 6.808,00	200,00	R\$ 6.808,00	200,00	R\$ 6.808,00
4.2	Pavimentação								
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 82,73	576,00	R\$ 47.652,48	576,00	R\$ 47.652,48	576,00	R\$ 47.652,48
4.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 45,96	296,00	R\$ 13.604,16	296,00	R\$ 13.604,16	296,00	R\$ 13.604,16
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 269.027,16</b>		<b>R\$ 116.695,19</b>		<b>R\$ 269.027,16</b>



**MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 02**

Prefeitura Municipal de Passira

OBRA:

Pavimentação em paralelepípedos no Povoado de Pedra Tapada, na zona rural do município

LOCALIZAÇÃO:

Passira - PE

TABELA DE PREÇOS:

SINAPI S/ DES. (JUL/2025)

BDI:

20,70%

DATA:

17/03/26

CÓD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COMP.	ALT.	LARG.	REPET.	SUBTOTAL
100575	<b>Movimento de Terra</b> REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	1.071,01					
	<i>Rua Princial - Continuação</i>							
	PC1		160,50			6,00		191,00
	PC2		30,00			6,00	14,00	963,00
	Previsto em contrato		2,00			8,00	6,00	300,00
	<i>Rua da Escola</i>						7,00	14,00
								(1.086,00)
			71,30			5,20		304,01
	PC1		10,00			10,00		370,76
	PC2		21,50			17,00	5,20	76,00
	Previsto em contrato					6,00	7,60	247,25
	<i>Rua Marlene Batista da Silva</i>						11,50	247,25
			144,00			4,00		(390,00)
								576,00
96385	<b>EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.</b> AF_11/2019	M³	214,20					
	<i>Rua Princial - Continuação</i>							
	<i>Rua da Escola</i>		191,00		0,20			38,20
	<i>Rua Marlene Batista da Silva</i>		304,01		0,20			60,80
			144,00		0,20	4,00		115,20
	<b>Pavimentação</b>							
101169	<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020</b>	M²	495,01					
	<i>Rua Princial - Continuação</i>							
	PC1		160,50			6,00		191,00
	PC2		30,00			6,00	14,00	963,00
	Previsto em contrato		2,00			8,00	6,00	300,00
	<i>Rua da Escola</i>						7,00	14,00
								(1.086,00)
			71,30			5,20		304,01
	PC1		10,00			10,00		370,76
	PC2		21,50			17,00	5,20	76,00
	Previsto em contrato					6,00	7,60	247,25
	<i>Rua Marlene Batista da Silva</i>						11,50	247,25
			144,00			4,00		(390,00)
								576,00
94273	<b>ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016</b>	M	31,61					
	<i>Rua Princial - Continuação</i>							
	<i>lado esquerdo</i>		180,50					10,07
	<i>lado direito</i>		184,50					180,50
	<i>recreva</i>		6,00					184,50
	Previsto em contrato							6,00
	<i>Rua da Escola</i>							-360,93
	<i>lado esquerdo</i>		81,30					21,54
	<i>lado direito</i>		84,30					81,30
	<i>recreva</i>		6,00					64,30
	Previsto em contrato							6,00
	<i>Rua Marlene Batista da Silva</i>							-130,06
	<i>lado esquerdo</i>		145,34					296,00
	<i>lado direito</i>		142,66					145,34
	<i>recreva</i>		4,00					142,66
							2,00	8,00

  
**Elton de Souza Barbosa**  
 Engenheiro Civil  
 Resp. Téc. - CREA 1819911430