

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PROPOSTANTE: MUNICÍPIO: Passira ESTADO: Pernambuco
 Prefeitura Municipal de Passira
 OBRA: Pavimentação em paralelepípedos no Povoado de Pedra Tapada, na zona rural do município Nº CONTRATO: _____
 TABELA DE PREÇOS: BDI: 20,70% DATA DE ELABORAÇÃO: 21/01/25
 SINAPI S/DES. (JUL/2025)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITARIO	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO	
				QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
1.0	Serviços preliminares								
1.1	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DA PLACA DE OBRA	M²	R\$ 408,21	6,00	R\$ 2.449,26	6,00	R\$ 2.449,26	6,00	R\$ 2.449,26
2.0	Rua Principal - Continuação								
2.1	Movimento de Terra								
2.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M²	R\$ 0,66	1.086,00	R\$ 3.831,41	1.086,00	R\$ 3.831,41	1.086,00	R\$ 3.831,41
2.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M³	R\$ 14,34	217,20	R\$ 3.114,65	217,20	R\$ 3.114,65	217,20	R\$ 3.114,65
2.2	Pavimentação								
2.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M²	R\$ 82,73	1.086,00	R\$ 89.844,78	1.086,00	R\$ 89.844,78	1.086,00	R\$ 89.844,78
2.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	R\$ 45,96	360,93	R\$ 16.588,34	360,93	R\$ 16.588,34	360,93	R\$ 16.588,34
3.0	Rua da Escola								
3.1	Movimento de Terra								
3.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M²	R\$ 0,66	390,00	R\$ 1.375,92	390,00	R\$ 1.375,92	390,00	R\$ 1.375,92
3.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M³	R\$ 14,34	78,00	R\$ 1.118,52	78,00	R\$ 1.118,52	78,00	R\$ 1.118,52
3.2	Pavimentação								
3.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M²	R\$ 82,73	390,00	R\$ 32.264,70	390,00	R\$ 32.264,70	390,00	R\$ 32.264,70
3.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	R\$ 45,96	130,06	R\$ 5.977,56	130,06	R\$ 5.977,56	130,06	R\$ 5.977,56


Elton de Souza Barbosa
 Engenheiro Civil
 Resp. Tec. - CREA 1819511430


Leonardo Menezes de Sá
 CREA/PE: 029.835
 Resp. Técnica

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PROponente: Prefeitura Municipal de Passira
MUNICÍPIO: Passira
ESTADO: Pernambuco
OBRA: Pavimentação em paralelepípedos no Povoado de Pedra Tapada, na zona rural do município
Nº CONTRATO:
TABELA DE PREÇOS:
SINAPI S/ DES. (JUL/2025)

BDI: 20,70%
DATA DE ELABORAÇÃO: 21/01/25

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	QUANT	CONTRATO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO	
					VALOR	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
4.0	Rua Marlene Batista da Silva									
4.1	Movimento de Terra				R\$ 63.288,77		R\$ 0,00			R\$ 0,00
4.1.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M²	R\$ 0,66	576,00	R\$ 2.032,13		R\$ 0,00			R\$ 0,00
4.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M³	R\$ 14,34	115,20	R\$ 1.651,97		R\$ 0,00			R\$ 0,00
4.2	Pavimentação				R\$ 61.256,64		R\$ 0,00			R\$ 0,00
4.2.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M²	R\$ 82,73	576,00	R\$ 47.652,48		R\$ 0,00			R\$ 0,00
4.2.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	R\$ 45,96	296,00	R\$ 13.604,16		R\$ 0,00			R\$ 0,00
TOTAL GERAL						R\$ 215.620,74		R\$ 152.331,97		R\$ 152.331,97


Eron de Souza Barbosa
 Engenheiro Civil
 Resp. Tda - CREA 1819511430


Leonardo Menezes de Sá
 CREA/PE: 029.936
 Resp. Técnico

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 01

Prefeitura Municipal de Passira

OBRA:

Pavimentação em paralelepípedos no Povoado de Pedra Tapada, na zona rural do município

LOCALIZAÇÃO:

Passira - PE

TABELA DE PREÇOS:

BDI:


DATA:

SINAPI S/ DES. (JUL/2025)

20,70%

21/01/25

CÓD	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COMP.	ALT.	LARG.	REPET.	SUBTOTAL
Serviços preliminares								
COMPOSIÇÃO 001	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DA PLACA DE OBRA	M²	6,00					
	<i>Rua Prncial - Continuação</i>			3,00	2,00			6,00
Movimento de Terra								
100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	1.476,00					
	<i>Rua Prncial - Continuação</i>			181,00		6,00		1.086,00
	<i>Rua da Escola</i>			65,00		6,00		390,00
96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	295,20					
	<i>Rua Prncial - Continuação</i>			181,00	0,20	6,00		217,20
	<i>Rua da Escola</i>			65,00	0,20	6,00		78,00
Pavimentação								
101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	1.476,00					
	<i>Rua Prncial - Continuação</i>			181,00		6,00		1.086,00
	<i>Rua da Escola</i>			65,00		6,00		390,00
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	490,99					
	<i>Rua Prncial - Continuação</i>							360,93
	<i>lado esquerdo</i>			176,67				176,67
	<i>lado direito</i>			178,26				178,26
	<i>recrava</i>			6,00				6,00
	<i>Rua da Escola</i>							130,06
	<i>lado esquerdo</i>			58,69				58,69
	<i>lado direito</i>			65,37				65,37
	<i>recrava</i>			6,00				6,00


Elton de Souza Barbosa
 Engenheiro Civil
 Resp. Téc - CREA 1819511430


Leonardo Menezes de Sá
 CREA / PE: 029.836
 Resp. Técnico